

Anlage 3 zu BV/2023/562 SR

Baumaßnahme Bürgerhaus/Goethehalle/Funktionalbau
Kostenübersicht

Leistung/Gewerk	Kostenschätzung Planung	Auftragsvergabe	Nachträge	Voraussichtlicher Gesamtbedarf	Stand Auszahlungen	Förderung	Eigenmittel
	24.01.2022				23.05.2023		
KG 200 Vorbereitende Maßnahmen	70.000,00			70.000,00	3.749,54	55.000,00	15.000,00
KG 300 Baukonstruktion	2.748.550,00			2.748.550,00		2.067.206,67	681.343,33
<i>Los 1: Baustelleneinrichtung</i>	100.000,00	89.470,58		90.000,00			
<i>Los 2: Rückbau</i>	200.000,00	108.380,82		150.000,00			
<i>Los 3: Neubau Sozialgebäude - Rohbau</i>	1.231.285,90	956.383,02		1.000.000,00			
KG 400 Bauwerk Technische Anlagen	816.050,00			816.050,00		602.743,33	213.306,67
<i>aus Los 3: KG 410 und 440</i>	88.888,54	83.695,90		85.000,00			
KG 500 Außenanlagen Freiflächen	387.600,00			387.600,00		327.850,00	59.750,00
KG 600 Ausstattung	185.000,00			185.000,00		163.333,33	21.666,67
KG 700 Baunebenkosten	792.702,00			792.702,00	202.242,19	593.049,00	199.653,00
<i>Ausschreibungsvorbereitung</i>		3.432,05		3.500,00			
Auszahlungen gesamt:	4.999.902,00			4.999.902,00	205.991,73	3.809.182,33	1.190.719,67
51.11.02.70	785110	51110012	Planansatz 2020	25.000,00		0,00	25.000,00
51.11.02.70	785110	51110012	Planansatz 2021	25.000,00		0,00	25.000,00
57.30.01.10	785110	57300005	Planansatz 2022	3.000.000,00		2.220.000,00	780.000,00
57.30.01.10	785110	57300005	Planansatz 2023	2.000.000,00		1.480.000,00	520.000,00
Haushaltsmittel verfügbar				5.050.000,00		3.700.000,00	1.350.000,00