

Leistung/Gewerk	Kostenschätzung Planung	Auftragsvergabe	Nachträge	Voraussichtlicher Gesamtbedarf	Stand Auszahlungen	Förderung	Eigenmittel
KG 200 Vorbereitende Maßnahmen	70.000,00			70.000,00		55.000,00	15.000,00
KG 300 Baukonstruktion	2.728.415,00			2.728.415,00		2.007.176,67	721.238,33
Los 1: Baustelleneinrichtung	100.000,00	89.470,58		100.000,00			
Los 2: Rückbau	200.000,00	108.380,82		200.000,00			
KG 400 Bauwerk Technische Anlagen	813.035,00			813.035,00		589.083,33	223.951,67
HLS	487.821,00			487.821,00		353.450,00	134.371,00
Elektro	325.214,00			325.214,00		235.633,33	89.580,67
KG 500 Außenanlagen Freiflächen	387.600,00			387.600,00		317.850,00	69.750,00
KG 600 Ausstattung	165.000,00			165.000,00		130.000,00	35.000,00
KG 700 Baunebenkosten	834.420,00			834.420,00	129.285,99	619.896,67	214.523,33
Auszahlungen gesamt:	4.998.470,00			4.998.470,00	129.285,99	3.719.006,67	1.279.463,33
51.11.02.70	785110	51110012	Planansatz 2020	25.000,00		0,00	25.000,00
51.11.02.70	785110	51110012	Planansatz 2021	25.000,00		0,00	25.000,00
57.30.01.10	785110	57300005	Planansatz 2022	3.000.000,00		2.220.000,00	780.000,00
57.30.01.10	785110	57300005	Planansatz 2023	2.000.000,00		1.480.000,00	520.000,00
Haushaltsmittel verfügbar				5.050.000,00		3.700.000,00	1.350.000,00