

# Beschlussvorlage der Stadt Treuen

Vorlage Nr.: BV/2023/561

<b>Fachbereich:</b>	<b>Bau - Stadtentwicklung - Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Datum:</b>	<b>31.05.2023</b>
<b>Bearbeiter:</b>	<b>Andreas Päßler /</b>		

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	Beratungsergebnis
Technischer Ausschuss	16.05.2023	nicht öffentlich	Zustimmung
Stadtrat	31.05.2023	öffentlich	

## **Betreff**

### **Straßenbau Wetzelsgrüner Straße**

#### **hier: Beschluss des Nachtrages Wintersicherung**

#### **Sach- und Rechtslage:**

Durch einen verlängerten Bauablauf des ersten Bauabschnittes aus den bekannten Gründen konnte dieser nicht wie ursprünglich geplant im Jahr 2022 fertig gestellt werden. Im Zuge der Baumaßnahme Straßenbau Wetzelsgrüner Straße kam es deshalb zu unabdingbaren Mehraufwendungen.

Mehraufwendungen entstanden beispielsweise durch umständliche Umverlegungen von Bestandsleitungen, es mussten die Versorgungsleitungen von Mitnetz und Telekom jeweils auf der gesamten Länge der Gehwege freigelegt werden. Erst im Anschluss konnte neben den bestehenden Leitungen ein neuer Leitungsgraben mit der richtigen Tiefenlage geschachtet werden. Beim Umverlegen störten dann oftmals querende Hausanschlussleitungen, die umgangen werden mussten. Problematisch ist hierbei immer das Glasfaserkabel, das nicht einfach gemufft werden kann.

Im rechten Gehweg konnte der Leitungsbau in 2022 nicht fertiggestellt werden. Der nachfolgende Bordstein- und Asphalteinbau wurde damit ebenfalls verschoben. Bis zur Wintersicherung konnte lediglich die Asphalttragschicht der Straße und des linken Parkstreifens eingebaut werden. Eine Verkehrsfreigabe war nicht möglich.

Deshalb musste eine Wintersicherung erfolgen.

Die vorhandene Verkehrssicherung wurde umgebaut. Des Weiteren wurden temporäre Überfahrten für Fußgänger und Fahrzeuge errichtet. Eine wöchentliche Kontrolle der Wintersicherung wurde an ein Verkehrssicherungsunternehmen vergeben. Die Wintersicherung erfolgte über 105 Tage vom Dezember 2022 bis zum März 2023. Die Gütlichhaltung wurde den Verursachern bereits durch Bauverzugsanzeige mitgeteilt.

In der Sitzung des Technischen Ausschusses am 16.05.2023 wurde der Beratungsvorlage einvernehmlich zugestimmt.

**Beschlussempfehlung:**

Der Stadtrat der Stadt Treuen bestätigt den Nachtrag Wintersicherung an die Firma Hoch und Tiefbau Reichenbach GmbH in Höhe von 26.360,98 € zu bestätigen.

**Finanzielle Auswirkungen:**

<input checked="" type="checkbox"/>	ja
<input type="checkbox"/>	nein
<input checked="" type="checkbox"/>	Investition

Die finanziellen Auswirkungen werden in der Anlage Gesamtkostenübersicht dargestellt.

A. Jedzig  
Bürgermeisterin

Unterschrift liegt im Original vor.

**Anlage:**        Finanzielle Auswirkungen  
                  Nachtrag Wintersicherung

**Abstimmungsergebnis:**

Gesetzl. Anzahl der Stadträte (einschl. Bgm. als Vors.): ..... davon anwesend: .....;  
Ja-Stimmen: .....; Nein-Stimmen: .....; Stimmenthaltungen: .....

**Bemerkungen:**

Aufgrund des § 20 Abs. 1 der Sächs. Gemeindeordnung waren ..... Stadträte von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.